WBS	Task Name	Duration	WBS Successors
1	**Windanlage Utgrunden Omega**	**70 days**	
1.1	Projektstart	0 days	1.2.1
1.2	**Konzeption**	**20 days**	
1.2.1	Anforderungen analysieren	5 days	1.2.2
1.2.2	Windanlage konzipieren	15 days	1.3.1;1.3.2;1.3.3
1.3	**Komponentenbau**	**20 days**	
1.3.1	Schweißen von Turm und Monopile	15 days	1.4.1
1.3.2	Zusammenbau der Gondel	20 days	1.4.1
1.3.3	Montage elektrischer Anschluss	10 days	1.4.5
1.4	**Integration**	**30 days**	
1.4.1	Lieferung der Komponenten	5 days	1.4.2
1.4.2	Komponenten-Transport zum Off-Shore-Installationsort	2 days	1.4.3
1.4.3	Rammen des Monopile	3 days	1.4.4
1.4.4	Montage der Komponenten (Turm, Gondel, Rotor)	5 days	1.4.5
1.4.5	Netzanschluss	10 days	1.4.6
1.4.6	Abschlusstest	5 days	1.5
1.5	Projektende	0 days